

# 試験結果報告書

株式会社 興産 伸栄興産

〒741-0083 山口県岩国市御庄 1-115-9

TEL:0827-46-0673 FAX:0827-46-0671

地質調査業 質 25 第 1104

計量証明事業所 第 140 号(濃度)

土壤汚染指定調査機関 環 2003-6-1004

さく井、とび・土工 第 17053

有限会社 瀬戸内 殿

材料種類	盛土材
産地	岩国市周東町瀬越字大道 12773 番地外 4 筆
試験項目	JIS A 1104 骨材の単位容積質量試験及び実積率試験
	JIS A 1204 土の粒度試験
	JIS A 1210 突固めによる土の締固め試験
	JIS A 1228 締固めた土のコーン指数試験
試験期間	令和 6 年 3 月 22 日 ~ 令和 6 年 4 月 2 日

## 試験結果一覧

整理担当者 早野清隆



試験項目	試験値
一般	自然含水比 % 13.0
	単位容積質量 (乾燥) kg/L 1.49
	単位容積質量 (湿潤) kg/L 1.68
粒度	礫分 (2~75 mm) % 64.4
	砂分 (0.075~2 mm) % 22.2
	細粒分 (0.075 mm未満) % 13.4
分類	地盤材料の分類名 細粒分まじり砂質礫
	分類記号 GS-F
締固め	試験方法 B-b
	最大乾燥密度 Mg/m <sup>3</sup> 2.01
	最適含水比 % 11.1
コーン	コーン指数 kN/m <sup>2</sup> 1415